

**Звіт з моніторингу реалізації Стратегії сталого розвитку
Софіївської селищної ТГ на 2018-2028 роки за 2021 рік
Станом на: 01.04.2021 року**

1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії)
2. Стан реалізації стратегічних проектів (розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів)
3. Заходи, заплановані на поточний рік (2021 р.):

Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано; заплановано на 2021 рік	Включено до бюджету на 2021 рік: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження	Тип проекту	Напрямки реалізації проектів: інфраструктурний, економічного розвитку, соціальний, екологічний, освітній, спорт, культура, охорона здоров'я, ІТ сфера, безпека, туризм, інше
Стратегічна ціль 1: Створення умов для зростання громадської активності мешканців, які виступатимуть рушієм внутрішньої суспільної інтеграції і розвитку людського капіталу								
Операційна ціль 1.1.: Удосконалення інфраструктури для розвитку спорту та культури								
Капітальне будівництво літньої естради, спортивного майданчика та зони відпочинку в смт. Софіївка	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	інфраструктурний
Створення загальнодоступних місць для зайняття спортом на території Софіївської ОТГ	2020-2028	частково	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	спорт
Відкриття фітнес-клубу в смт. Софіївка	2018	реалізовано повністю		приватні кошти			розвитку	спорт
Облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків в населених пунктах Софіївської ОТГ	2019-2028	частково	ні	селищний бюджет	брак коштів		споживання	соціальний
Встановлення сучасної системи опалення в сільських закладах культури	2018-2028	частково	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	культура
Капітальний ремонт покрівлі будівлі Софіївської центральної бібліотеки в смт.Софіївка	2019	реалізовано повністю		пайова участь			споживання	культура
Облаштування на базі центрального будинку культури сучасного Будинку Кіно	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	культура
Капітальний ремонт підлоги в КЗ «Вишнева сільська бібліотека»	2019-2026	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	культура
Сучасна бібліотека-культурно-дозвілевій центр громади в с. Миколаївка	2020-2028	не реалізовано	так	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	культура
Бібліотека розвитку та дозвілля «Мері Поппінс».	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет			розвитку	культура
Клуб починається з дверей» (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, створення мультимедійного простору) в с. Володимирівка	2021	заплановано на 2021 рік	так	селищний бюджет	брак коштів		споживання	культура
Бібліотечний коворкінг - сучасний простір у центральній бібліотеці громади	2021	заплановано на 2021 рік	так	селищний бюджет	брак коштів		розвитку	культура
Придбання будівлі для створення культурного простору в с. Миколаївка	2021	заплановано на 2021 рік	так	селищний бюджет	брак коштів		споживання	культура

Операційна ціль 1.2.: Підтримка активності мешканців і мешканок в особистому розвитку								
Організація щорічної спартакиади ОТГ (армрестлінг, футбол, важка атлетика, легка атлетика, баскетбол, волейбол)	2018-2028	частково	так	селищний бюджет	брак коштів		розвитку	спорт
Створення молодіжного креативного центру «Софія DIY»	2018	реалізовано повністю		грантові кошти, селищний бюджет			розвитку	соціальний
Створення філій молодіжного креативного центру «Софія DIY» в с. Миколаївка, с. Запорізьке, с. Каманка та с. Новоюлівка	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	соціальний
Розвиток Софіївського Центру дитячої творчості	2018-2028	частково		державний бюджет, селищний бюджет	брак коштів		розвитку	освіта
Створення соціального молодіжного кафетерію «Подаруй чашку кави»	2019	реалізовано повністю		приватні кошти			розвитку	соціальний
Запровадження партисипативного бюджетування (бюджету участі)	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет			розвитку	соціальний
Відкритий молодіжний креативний простір для молоді Запорізького старостинського округу	2020	заплановано на 2021 рік	так	селищний бюджет	брак коштів		розвитку	соціальний
Підвісна канатна дорога - тарзанка для дітей в парковій зоні по вул. Карпенка	2021	заплановано на 2021 рік	так	селищний бюджет	брак коштів		розвитку	соціальний
Сувеніри Софіївщини від молоді	2021	заплановано на 2021 рік	так	селищний бюджет	брак коштів		розвитку	соціальний
Садочок дитячої мрії	2021	заплановано на 2021 рік	так	селищний бюджет	брак коштів		розвитку	соціальний
Облаштування паркової зони в селі Петрове по вулиці Центральній	2021	заплановано на 2021 рік	так	селищний бюджет	брак коштів		споживання	інфраструктурний
Операційна ціль 1.3.: Покращення доступу до інформаційних технологій, які активують громадянські компетенції мешканців і мешканок								
Забезпечення присутності Софіївської ОТГ у інтернет-просторі	2018	реалізовано повністю		безкоштовно			розвитку	ІТ сфера
Створення системи роботи зі зверненнями громадян засобами інтернет-технологій	2019	реалізовано повністю		безкоштовно			розвитку	ІТ сфера
Участь в програмах та проєктах міжнародної технічної допомоги	2018-2028	реалізовано повністю		безкоштовно			розвитку	ІТ сфера
Забезпечення якісним інтернет-зв'язком заклади освіти та культури старостинських округів громади	2018-2028	частково	так	селищний бюджет	брак коштів	на 85%	розвитку	ІТ сфера
Операційна ціль 1.4.: Створення умов для включення виключених груп мешканців та їх активної участі в житті громади								
Щорічне проведення фестивалю між громадами Дніпропетровської області «Різдвяна Зірка»	2019-2028	реалізовано повністю	так	селищний бюджет			розвитку	культура
Щорічний фестиваль «Українського вареника» між культурними та освітніми закладами громади	2019	реалізовано повністю	ні	безкоштовно			розвитку	культура
Створення програми соціального захисту пенсіонерів та інвалідів	2024-2026	частково	так	селищний бюджет	брак коштів		розвитку	соціальний
Створення програми зайнятості для інвалідів	2018-2028	реалізовано повністю	так	селищний бюджет			розвитку	соціальний
Створення клубу пенсіонерів на базі КЗ Софіївська центральна бібліотека	2018	реалізовано повністю		селищний бюджет			розвитку	соціальний
Запровадження елементів гендерного бюджетування в управлінні громадою	2020	реалізовано повністю		безкоштовно			розвитку	соціальний
Створення програми реабілітації та соціалізації учасників бойових дій та проведення заходів щодо їх повноцінної реабілітації та соціалізації	2018-2028	реалізовано повністю		селищний бюджет			розвитку	соціальний
Надання безкоштовної юридичної допомоги мешканцям громади в тяжкій життєвій ситуації	2020-2028	реалізовано повністю		селищний бюджет			розвитку	соціальний
Створення рекреаційної зони відпочинку загальногромадського призначення в с.Запорізьке	2020	заплановано на 2021 рік	так	селищний бюджет	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Операційна ціль 1.5.: Формування культурної ідентичності								
Капітальний ремонт пам'яток культури та історії на території Софіївської ОТГ	2019-2028	частково	так	селищний бюджет	брак коштів		споживання	культура
«Облаштування зони відпочинку в селі Петрове біля центральної водойми»	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет			розвитку	інфраструктурний
«Створення спортивного майдачика для фізичного розвитку та дозвілля мешканців села Петрове»	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет			розвитку	спорт
«Читай-містечко – територія спілкування, творчості і відпочинку селища Софіївка»	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет			розвитку	культура

«Родинний відпочинок в глибинці вул. Постного, 60 с Запорізьке»	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет			розвитку	соціальний
Поточний ремонт елементів алеї Пам'яті в смт Софіївка	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет			споживання	інфраструктурний
Благоустрій скверу с. Вишневе	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	інфраструктурний
Реконструкція меморіального комплексу "Високе"	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	інфраструктурний
Капітальний ремонт братської могили в с Широке Софіївського району Дніпропетровської області	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	інфраструктурний
Облаштування кімнати гігієни у КЗ «Софіївська центральна бібліотека»	2020-2028	не реалізовано	так	селищний бюджет	брак коштів		споживання	культура
Поточний ремонт КЗ «Софіївський історико-краєзнавчий музей»	2018-2025	реалізовано повністю	так	селищний бюджет			споживання	культура
Стратегічна ціль 2: Розвиток технічної інфраструктури та громадських послуг, що слугуватиме покращенню якості життя та сприятиме демографічному розвитку								
Операційна ціль 2.1.: Поліпшення дорожньої інфраструктури і системи комунікаційних з'єднань в громаді								
Капітальний ремонт доріг на вулицях Незалежності, Южна в смт. Софіївка	2018	частково	ні	обласний та селищний бюджет	брак коштів	50%	розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт тротуарів на території Софіївської ОТГ до 2028 року.	2018-2028	частково	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Проведення поточних ремонтів тротуарів по вул. Постного в с Запорізьке та по вул. Центральна в с Петрове та в с Любимівка (біля школи)	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Больничній (в межах від стадіону до ж/б №35) в смт Софіївка Софіївського району	2019	реалізовано повністю		грантові кошти, селищний бюджет			розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Поштової в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області	2019	реалізовано повністю		грантові кошти, селищний бюджет			розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Степовій в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області	2019	реалізовано повністю		грантові кошти, селищний бюджет			розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт дороги на вулиці Комарова в с. Миколаївка	2018	реалізовано повністю		обласний та селищний бюджет			розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт доріг на вулицях Квітнева, Степова, Набережна, Прогресівська в с. Миколаївка	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Будівництво автобусних зупинок в с. Запорізьке, с. Братське	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет			розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт дороги по вулиці, Шкільна в смт. Софіївка	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Встановлення автобусних зупинок на території с. Миколаївка та сел. Лошкарівка	2020	реалізовано повністю	так	селищний бюджет			розвитку	інфраструктурний
Будівництво велодоріжок на території Софіївської ОТГ	2018-2028	частково	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт бульвару Шевченка в смт Софіївка	2020	реалізовано повністю		обласний та селищний бюджет			розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт перехрестя між вул. Карпенка та вул. Больнична в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Облаштування території площі по вул. Незалежності (напроти будинку культури) в смт Софіївка	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Облаштування скверу по вул Незалежності в смт Софіївка (біля пам'ятника загиблим воїнам)	2020	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Благоустрій території по вул Незалежності в смт Софіївка (навпроти АТП)	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний

Створення рекреаційної зони відпочинку біля центральної водойми в смт Софіївка	2020	реалізовано повністю	ні	селищний бюджет			розвитку	інфраструктурний
Реконструкція центральної площі в смт Софіївка Дніпропетровської області	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт паркової зони по вул.Карпенка в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Демонтаж недобудови спортивного комплексу по вул Карпенка,1Б в смт Софіївка	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
“Капітальний ремонт дороги вулиці Миру смт Софіївка, Дніпропетровської області”	2021	заплановано на 2021 рік	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
“Капітальний ремонт дороги вулиці Підгірна смт Софіївка, Дніпропетровської області”	2022	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
“Капітальний ремонт дороги вулиць 236-ї Орловської дивізії, Київська, Восточна смт Софіївка, Дніпропетровської області”	2021	заплановано на 2021 рік	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
“Реконструкція дороги вулиці Лесі України смт Софіївка, Дніпропетровської області”	2022	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Ямковий ремонт доріг смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області	2021	заплановано на 2021 рік	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Кооперативна в с. Любимівка Софіївського району Дніпропетровської області	2021	заплановано на 2021 рік	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт дороги Т-04-32 ділянка станція Лошкарівка-Миколаївка-Олександрівка Білівка-Первомайське	2021	заплановано на 2021 рік	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт дороги С041829 Кам'янка - Ізлучисте	2021	заплановано на 2021 рік	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт дороги О041803 Братське - Софіївка - Н11	2021	заплановано на 2021 рік	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт дороги С041801 Софіївка-Володимирівка-Непереможе	2021	заплановано на 2021 рік	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Капітальний ремонт дороги С041812 (від О041803 Братське - Софіївка - Н11 до С041801 Софіївка-Володимирівка-Непереможе)	2021	заплановано на 2021 рік	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Операційна ціль 2.2: Підвищення якості освіти шляхом покращення доступу до освіти та модернізації освітньої інфраструктури								
Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі КЗ «Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» в смт. Софіївка, вул. Чкалова 1	2018-2020	реалізовано повністю		обласний та селищний бюджет			споживання	освіта
Капітальний ремонт (саніація) будівель дитячого дошкільного навчального закладу №1 «Чайка», дитячого дошкільного навчального закладу №3 «Берізка» та дитячого дошкільного навчального закладу №2 «Ромашка» в смт. Софіївка	2018 -2025	частково	так	міжнародна технічна допомога, селищний бюджет	брак коштів		споживання	освіта
Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі КЗ «Софіївський центр творчості» в смт. Софіївка, вул. Шкільна 23	2018	реалізовано повністю		державний та селищний бюджет			споживання	освіта
Організація перевезення в школи дітей шкільними автобусами	2018	реалізовано повністю		державний бюджет			споживання	освіта
Реконструкція із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій шкільної котельні в с. Миколаївка	2020	реалізовано повністю		приватні кошти			споживання	освіта
Капітальний ремонт каналізаційної системи у Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет			споживання	освіта

Встановлення блискавкиводу у КЗ ДНЗ «Сонечко» Новоюлівського старосьтинського округу	2020	реалізовано повністю		селищний бюджет			споживання	освіта
Проведення поточного ремонту приміщення бази КЗ ДНЗ «Сонечко» Новоюлівського старосьтинського округу	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	освіта
Облаштування внутрішнього туалету в будівлі Вишневої ЗОШ	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	освіта
Придбання обладнання для кабінету обслуговуючої праці Кам'янської ЗОШ	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	освіта
Ремонт туалету в будівлі Вишневого ДНЗ «Дюймовочка»	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	освіта
Встановлення світлодіодного освітлення у КЗ «Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»	2020	реалізовано повністю		селищний бюджет			споживання	освіта
Облаштування павільйонів для перебування дітей на свіжому повітрі на території дитячих садочків в Софіївській ОТГ	2021	не реалізовано	так	селищний бюджет			споживання	освіта
Придбання мікроавтобуса для перевезення дітей та вчителів	2018-2020	реалізовано повністю		державний бюджет			споживання	освіта
Реконструкція комплексу Софіївської районної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Карпенка,15 в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області	2018-2022	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	спорт
Реконструкція футбольного поля (стадіон) комунального закладу "Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Софіївський район, с.Миколаївка, вул.Квітнева, буд.1	2019-2022	заплановано на 2021 рік	так	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	спорт
Енергоефективні вікна – запорука тепла та затишку у КЗ «Володимирівська ЗОШ І-ІІ ступенів»	2021	заплановано на 2021 рік	так	селищний бюджет			споживання	освіта
Реконструкція частини приміщень Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст під розміщення дошкільного навчально-виховного комплексу по вул.Леніна, 1 в с. Миколаївка Софіївського району Дніпропетровської області. Коригування.	2023	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	освіта
Капітальний ремонт покрівлі будівлі Запорізької філії комунального закладу "Софіївська опорна загально освітня школа І-ІІІ ст" Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області за адресою: с Запорізьке, вул Постного,62 Софіївського району Дніпропетровської області	2021	заплановано на 2021 рік	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	освіта
Капітальний ремонт покрівлі Запорізької філії комунального закладу "Софіївська опорна загально освітня школа І-ІІІ ст" Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області за адресою: с Запорізьке, вул Постного,78 Софіївського району Дніпропетровської області	2022	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	освіта
Капітальний ремонт покрівлі будівлі Любимівської філії комунального закладу "Софіївська опорна загально освітня школа І-ІІІ ст" Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області за адресою: с Любимівка, вул Шкільна,1 Софіївського району Дніпропетровської області	2022	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	освіта
Капітальний ремонт покрівлі будівлі Софіївської філії комунального закладу "Софіївська опорна загально освітня школа І-ІІІ ст" Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області за адресою: смт Софіївка, вул Центральна,4 Б Софіївського району Дніпропетровської області	2021	заплановано на 2021 рік	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	освіта
Капітальний ремонт будівлі Софіївської селищної ради по вул. Шкільна,19 в смт Софіївка	2019	реалізовано повністю		Державні кошти, селищний бюджет			споживання	освіта
Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунального закладу "Софіївська вечірня школа" Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області за адресою: смт Софіївка, вул Шкільна, 1 Софіївського району Дніпропетровської області	2023	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	освіта
Операційна ціль 2.3.: Забезпечення сталого доступу до водних ресурсів для мешканців та впровадження екологічної системи водопостачання і каналізації								
Забезпечення населення Софіївської ОТГ якісною питною водою	2018	частково		селищний бюджет, приватні кошти		85%	розвитку	Інфраструктурний

Будівництво підвідного водогону у с. Миколаївка, с. Володимирівка	2019-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	Інфраструктурний
Будівництво підвідного водогону у с. Братське	2018-2025	реалізовано повністю	ні	приватні кошти, селищний бюджет			розвитку	Інфраструктурний
Реконструкція розвідних мереж в с Запорізьке	2018-2026	реалізовано повністю	ні	приватні кошти, селищний бюджет			розвитку	Інфраструктурний
Облаштування колодязів з питною водою в с Любимівка	2019	частково		селищний бюджет		2 колодязі в с Любимівка	розвитку	Інфраструктурний
Реконструкція підвідного водопроводу до с. Кам'янка	2020	реалізовано повністю		приватні кошти			розвитку	Інфраструктурний
Підвідний водогін смт Софіївка до с Миколаївка. Будівництво	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	Інфраструктурний
Реконструкція розвідних водопровідних мереж в с. Вишневе Софіївського району Дніпропетровської області	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	Інфраструктурний
Підвідний водогін м Кривий Ріг - смт Софіївка. Будівництво	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	Інфраструктурний
Ремонт водоскидної споруди в с Запорізьке Софіївського району Дніпропетровської області	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	екологічний
Будівництво каналізаційно - очистних споруд в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	екологічний
Розчистка річки Базавлук в с Володимирівка та с Миколаївка Софіївського району Дніпропетровської області	2022	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	екологічний
Протизсувні заходи на р. Кам'янка Софіївського району Дніпропетровської області	2020	реалізовано повністю		обласний бюджет			розвитку	екологічний
Операційна ціль 2.4.: Створення системи управління відходами								
Очищення посадок та лісосмуг від побутового сміття	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	екологічний
Придбання та будівництво смітесортувальної станції	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	екологічний
Будівництво майданчиків для роздільного збору сміття на території Софіївської ОТГ	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	екологічний
Виготовлення контейнерів для збору сміття	2021-2028	частково	так	селищний бюджет	брак коштів		споживання	екологічний
Придбання спеціалізованої техніки для прибирання та утилізація сміття	2021-2028	частково	ні	грантові кошти, селищний бюджет	брак коштів		споживання	екологічний
Розробка проекту земельної ділянки під облаштування сміттезвалища	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	екологічний
Створення системи збору, сортування та утилізації твердих побутових відходів в смт Софіївка	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	екологічний
Операційна ціль 2.5.: Впровадження енергозберігаючих технологій у громадських об'єктах громади								
Модернізація системи вуличного освітлення по всій території Софіївської ОТГ	2018-2028	частково	так	селищний бюджет	брак коштів	85%	споживання	інфраструктурний
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Центральна лінії КТП 122 в селі Тарасівка Софіївського району Дніпропетровської області	2019	реалізовано повністю		державний та селищний бюджет			споживання	інфраструктурний
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Центральна, Кар'єрна, Набережна лінії КТП 364, 127, 434 в селі Олександро – Білівка Софіївського району Дніпропетровської області	2019	реалізовано повністю		державний та селищний бюджет			споживання	інфраструктурний
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Набережна, Квітнева, Маяковського, Степова лінії КТП 399, 388 в селі Миколаївка Софіївського району Дніпропетровської області	2019	реалізовано повністю		державний та селищний бюджет			споживання	інфраструктурний


Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Врожайна, Привокзальна, Польова лінії КТП 132, 408 в селі Лошкарівка Софіївського району Дніпропетровської області	2019	реалізовано повністю		державний та селищний бюджет			споживання	інфраструктурний
Будівництво сонячної електростанції в смт Софіївка	2019-2028	не реалізовано		приватні кошти			розвитку	інфраструктурний
Будівництво сонячної електростанції в Запорізькому старостинському окрузі	2020-2028	не реалізовано	ні	приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Створення виробництва паливних пелет з відходів деревини, рослинництва	2020-2028	не реалізовано	ні	приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Будівництво модульних котелень для опалення у всіх комунальних закладах Софіївської ОТГ	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	інфраструктурний
Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Володимирівка	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	інфраструктурний
Капітальний ремонт будівлі Запорізького старостинського округу із застосуванням енергозберігаючих технологій	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	інфраструктурний
Капітальний ремонт приміщення Запорізького сільського клубу	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	культура
Капітальний ремонт покрівлі Любимівської бібліотеки за адресою: с Любимівка, вул Кооперативна,16А Софіївського району Дніпропетровської області	2021	заплановано на 2021 рік		ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	культура
Капітальний ремонт покрівлі Софіївського сільського клубу №2 за адресою: смт Софіївка, вул Каштанова, 136 Б Софіївського району Дніпропетровської області	2022	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	культура
Капітальний ремонт покрівлі Петрівської сільської бібліотеки адресою: с Петрове, вул Центральна, 49 А Софіївського району Дніпропетровської області	2021	заплановано на 2021 рік	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	культура
Капітальний ремонт покрівлі Софіївського сільського клубу №1 за адресою: смт Софіївка, вул Центральна,6А Софіївського району Дніпропетровської області	2022	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	культура
Операційна ціль 2.6.: Покращення громадської безпеки та обслуговування населення								
Придбання рециклеру для Софіївського комунального підприємства	2019	реалізовано повністю		грантові кошти			розвитку	інше
Придбання сучасної спеціалізованої комунальної техніки	2019	реалізовано повністю		грантові кошти, селищний бюджет			розвитку	інше
Капітальний ремонт будівлі Софіївської селищної ради в смт. Софіївка, вул. Шкільна 19	2019	реалізовано повністю		державний та селищний бюджет			споживання	інше
Реконструкція приміщення для Центру надання адміністративних послуг Софіївської ОТГ	2020	реалізовано повністю		грантові кошти та селищний бюджет			споживання	інше
Розробка перспективного плану забудови територій	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	інше
Створення системи оповіщення населення у випадках виникнення надзвичайних ситуацій	2019-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		споживання	інше
Створення притулку для бездомних тварин	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інше
Програма стерилізації бездомних тварин	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інше
«Модернізація КП «Софіївське». Придбання обладнання для обслуговування доріг та тротуарів із подальшим реформування комунального підприємства.	2019	реалізовано повністю		грантові кошти, селищний бюджет			розвитку	інше
Створення групи благоустрою на території Софіївської ОТГ	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет			споживання	інше
Облаштування офісу Поліцейського офіцера громади	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет			споживання	інше
Створення комунального підприємства по догляду за лісосмугами	2020-2028	не реалізовано	ні	селищний бюджет, кошти комунального підприємства		Не підтримано депутатами нового скликання	споживання	екологічний

Система відеоспостереження за об'єктами комунальної власності Софіївської селищної ради та смт Софіївка. Технічне переоснащення. Дніпропетровська область, смт Софіївка, вул Шкільна,19	2021	заплановано на 2021 рік	так	селищний бюджет	брак коштів	споживання	безпека
«Створення центру безпеки для забезпечення доступності послуг у сфері надання пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту громадян на території населених пунктів новоствореної Софіївської селищної об'єднаної територіальної громади»	2022	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів	споживання	безпека
Стратегічна ціль 3.: Підвищення рівня охорони здоров'я мешканців і охорони навколишнього середовища							
Операційна ціль 3.1.: Забезпечення доступу до сучасних послуг та інфраструктури охорони здоров'я							
Ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій Софіївської центральної лікарні	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів	споживання	охорона здоров'я
Ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій Софіївського центру первинної медико-санітарної допомоги	2021-2025	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів	споживання	охорона здоров'я
Капітальний ремонт та обладнання сільських амбулаторій на території ОТГ	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів	споживання	охорона здоров'я
Реконструкція приміщення під соціальне відділення денного перебування осіб з інвалідністю - дітей та дорослих	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів	споживання	соціальний
Капітальний ремонт будівлі амбулаторії в с. Миколаївка	2020-2021	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів	споживання	охорона здоров'я
Створення медико-аптечного пункту в с. Братське	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів	споживання	охорона здоров'я
Будівництво, реконструкція, придбання соціального житла для молодих лікарів	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів	споживання	охорона здоров'я
«Капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання за адресою: вул. Карпенка,1 в смт. Софіївка, Софіївського району, Дніпропетровської області із застосуванням енергозберігаючих технологій»	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів	споживання	охорона здоров'я
Операційна ціль 3.2.: Впровадження програм профілактики та охорони здоров'я мешканців і мешканок							
Програма фінансової підтримки хворих на туберкульоз	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет		споживання	охорона здоров'я
Програма створення системи контролю поширення захворюваності на туберкульоз	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет		розвитку	охорона здоров'я
Програма імунопрофілактики (вакцинації) всіх верств населення ОТГ	2019	реалізовано повністю		селищний бюджет		розвитку	охорона здоров'я
Придбання нового медичного обладнання для Софіївської центральної лікарні	2018-2028	частково	ні	грантові кошти, селищний бюджет	брак коштів	(придбано обладнання для фіз кабінету, кисневий концентратор) споживання	охорона здоров'я
Придбання нового медичного обладнання для Софіївського центру первинної медико-санітарної допомоги	2018-2029	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів	споживання	охорона здоров'я
Операційна ціль 3.3.: Підвищення обізнаності мешканців, пов'язаної з протидією деградації і руйнуванню навколишнього природного середовища							
Створення мапи забруднення ґрунтів та підземних вод на території об'єднаної громади	2019-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів	розвитку	екологічний
Програма підвищення екологічної свідомості мешканців та популяризації здорового способу життя	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів	розвитку	екологічний


Стратегічна ціль 4.: Прискорення економічного розвитку шляхом створення умов для розвитку сучасного підприємництва на основі місцевих ресурсів								
Операційна ціль 4.1.: Створення системи та інфраструктури, яка сприяє розвитку підприємництва								
Підготовка об'єктів для залучення інвестицій	2020	реалізовано повністю		безкоштовно			розвитку	інше
Інформування потенційних інвесторів щодо інвестиційних можливостей громади	2020	реалізовано повністю		безкоштовно			розвитку	інше
Інформаційна підтримка індивідуальних виробників сільськогосподарської продукції	2018-2028	не реалізовано		ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інше
Будівництво елеватора	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Створення центру обслуговування аграріїв	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Створення мережі малих підприємств з надання комунально-побутових послуг «Чоловік на годину»	2025-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Створення оптово-роздрібного комунального ринку на території Софіївської ОТГ	2019-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Створення столярного цеху	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Розробка родовища червоної глини зі створенням виробництва цегли, черепиці та інших виробів з глини	2025-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Створення молочно-товарного господарства у складі ферми з вирощування великої рогатої худоби, пункту прийому молочної сировини від населення та міні-заводу з виробництва молочної продукції	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Облаштування ринку для реалізації сільгосппродукції в с. Запорізьке	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інфраструктурний
Проведення щорічних ярмарків продукції Софіївської ОТГ у м. Кривий Ріг	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	інше
Операційна ціль 4.2.: Підвищення інвестиційної привабливості громади								
Участь у різних семінарах, конференціях, форумах для висвітлення інвестиційної привабливості громади	2018	реалізовано повністю	ні	безкоштовно			розвитку	інше
Розробка інвестиційного паспорту громади	2020	реалізовано повністю	ні	безкоштовно			розвитку	інше
Стратегічна ціль 5.: Зростання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та доходів мешканців сільських територій								
Операційна ціль 5.1.: Створення сприятливих умов для розвитку суб'єктів господарювання на основі туристичних переваг громади								
Розвиток зеленого туризму в с. Братське	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	туризм
Створення кінно-спортивної бази	2025-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	спорт
Розробка та створення туристичних маршрутів на території Софіївської селищної ТГ	2018-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	туризм
Розробка туристичного маршруту до Бульбиної Балки (останній зимівник козаків)	2018	реалізовано повністю	ні	безкоштовно			розвитку	туризм

Операційна ціль 5.2.: Створення нових робочих місць для людей, виключених внаслідок слабого розвитку місцевої переробної промисловості та виробництва								
Створення підприємства з переробки продукції сільськогосподарського виробництва	2019-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	економічного розвитку
Організація господарств з вирощування та переробки продукції птахівництва	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	економічного розвитку
Підтримка і розвиток Бджільництва	2019-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	економічного розвитку
Створення освітньо – туристичного центру на території вирощування аквакультури	2019-2021	заплановано на 2021 рік	так	грантові кошти, селищний бюджет, приватні кошти		планується завершити до кінця 2021 року	розвитку	економічного розвитку
Створення спеціалізованих господарств з вирощування овочевих культур	2021-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	економічного розвитку
Створення умов для вирощування, переробки та збуту технічних культур	2022-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	економічного розвитку
Створення умов для розвитку садівництва	2022-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	економічного розвитку
Створення підприємства з виробництва готової молочної продукції	2022-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	економічного розвитку
«Відродження давно забутих ремесел. Створення майстерні – кузні на території Софіївської ОТГ».	2020	реалізовано повністю		грантові кошти, селищний бюджет			розвитку	економічного розвитку
Створення кооперативу по ремонту та пошиттю одягу	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	економічного розвитку
Будівництво мотелю та зони відпочинку для далекобійників	2023-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	економічного розвитку
Будівництво АЗС, СТО, кафе	2023-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	економічного розвитку
«Створення простору культурно-економічного та туристичного розвитку»	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	економічного розвитку
Облаштування торговельного простору біля Софіївської Автостанції по вул.Незалежності	2020-2028	не реалізовано	ні	ДФРР, грантові кошти, обласні кошти, селищний бюджет, приватні кошти	брак коштів		розвитку	економічного розвитку


Стан реалізації



Тип проекту



Напрямки реалізації проектів



4. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії.

Проекти, які зазначені в стратегії розвитку потребують перегляду. Деякі проекти на сьогоднішній день є недоцільними для бюджету громади.

5. Система впровадження, моніторингу і актуалізації Стратегії в громаді:

A) Чи було офіційно створено Групу з впровадження Стратегії?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення/розпорядження.

B) Якщо Групу з впровадження Стратегії було створено, то чи було підготовлено і затверджено регламент її роботи?

Відповідь (так/ні): регламент відсутній, група збирається за необхідності. Кожного члена повідомляють особисто по телефону із зазначенням дати, місця та часу проведення

Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження.

C) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо зазначити дати засідань та коротко описати учасників:

Дата засідання 12.03.2021; Учасники: члени робочої групи стратегії розвитку Софіївської ОТГ.

D) Чи засідання Групи з впровадження Стратегії були запротокольовані?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо додати протоколи засідання або інші документи, які є результатами роботи – наприклад, звіти, висновки і т.і.

Протокол додається.

E) Чи було проведено актуалізацію документу Стратегії?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії

Рішення на сайті за посиланням: <https://sofotg.gov.ua/documents/ckiyj87vzgnai0763irt8ou5m>

<https://sofotg.gov.ua/storage/documents/documents/c2b9b6f6d7b66d56b8858f1cdca7b6ca.pdf>

F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо вказати, як саме було здійснено інформування мешканців громади.

Мешканців поінформовано на сайті громади sofotg.gov.ua <https://sofotg.gov.ua/news/vpvarapr-2021-03-12>

<https://sofotg.gov.ua/news/vpvarapr-2021-03-12>