

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

Звіт з реалізації Стратегії розвитку Софіївської ОТГ

Станом на: 01.03.2020 року

1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії):

Стратегічна ціль 1: Створення умов для зростання громадської активності мешканців, які виступатимуть рушієм внутрішньої суспільної інтеграції і розвитку людського капіталу					
Операційна ціль 1.1.: Удосконалення інфраструктури для розвитку спорту та культури					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	1.1.1. Капітальне будівництво літньої естради, спортивного майданчика та зони відпочинку в смт. Софіївка	2018-2019	Планується до кінця 2020 року	Брак коштів	
2.	1.1.2. Створення велосипедних доріжок та місць паркування велосипедів	2020-2021	Не реалізується	Брак коштів	
3.	1.1.3. Створення загальнодоступних місць для зайняття спортом на території Софіївської ОТГ	2018-2020	Реалізовано частково	Брак коштів	
4.	1.1.4. Реконструкція незавершеного будівництва	2019-2021	Не реалізовано	Брак коштів	Об'єкт віднесено до інвестиційного

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	спортивного комплексу по вул. Карпенка 1В в смт.Софіївка				
5.	1.1.5. Відкриття фітнес-клубу в смт. Софіївка	2019-2020	<i>реалізовано</i>		
6.	1.1.6. Облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків в населених пунктах Софіївської ОТГ	2018-2019	<i>реалізовано</i>		
7.	1.1.7. Будівництво спортивного майданчика в с. Гуляйполе	2018-2023	<i>Не реалізовано</i>	<i>Не об'єднані</i>	
8.	1.1.8. Будівництво футбольного поля на території Миколаївської ЗОШ	2019-2025	<i>Не реалізовано</i>	<i>Проблеми із законодавчою базою</i>	
9.	1.1.9. Облаштування спортивного майданчика в с. Миколаївка	2020	<i>реалізовано</i>		
10.	1.1.10. Встановлення сучасної системи опалення в сільських закладах культури	2019-2026	<i>Частково реалізовано</i>	<i>Брак коштів</i>	
11.	1.1.11. Створення літнього табору спорту та відпочинку для дітей Софіївської ОТГ	2020-2028	<i>Не реалізовано</i>	<i>Брак коштів</i>	
12.	1.1.12. Капітальний ремонт покрівлі будівлі Софіївської бібліотеки в смт.Софіївка	2018-2021	<i>реалізовано</i>		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

13.	1.1.13. Капітальний ремонт покрівлі будівлі бібліотеки в с.Петрове	2018-2022	Не реалізовано	Брак коштів	
14.	1.1.14. Капітальний ремонт покрівлі будівлі бібліотеки в с.Любимівка	2018-2023	реалізовано		
15.	1.1.15. Капітальний ремонт покрівлі будівлі сільського клубу №1 у смт. Софіївка, вул. Центральна ба	2018-2024	Не реалізовано	Брак коштів	
16.	1.1.16. Капітальний ремонт покрівлі будівлі сільського клубу №2 у смт. Софіївка, вул. Каштанова	2018-2025	Не реалізовано	Брак коштів	
17.	1.1.17. Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі сільського клубу в с.Любимівка, вул. Кооперативна,1	2018-2026	реалізовано		
18.	1.1.18. Капітальний ремонт сільських будинків культури в с. Гуляйполе, с. Малософіївка та придбання сучасного музичного обладнання	2018-2021	Не реалізовано	Не об'єднані	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

19.	1.1.19. Будівництво культурно-духовного та спортивно-розважального комплексу	2020-2022	Не реалізовано	Брак коштів	Об'єкт віднесено до інвестиційного
20.	1.1.20. Реконструкція будинку культури в с. Миколаївка	2018-2022	Не реалізовано	Брак коштів	Планується у 2020 році
21.	1.1.21. Проведення енергоефективних заходів з використанням енергозберігаючих технологій по всіх будівлях культури Софіївської ОТГ	2019-2022	Не реалізовано	Брак коштів	
22.	1.1.22. Будівництво ролердрому для дітей та молоді	2020	Не реалізовано	Брак коштів	Перенесено на пізніший термін реалізації
23.	1.1.23. Облаштування дитячих майданчиків у сільській місцевості ОТГ	2018-2020	Реалізовано частково	Брак коштів	

Операційна ціль 1.2.: Підтримка активності мешканців і мешканок в особистому розвитку

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	1.2.1. Розвиток громадських організацій	2018-2026	Реалізовано частково	Відсутня комунікація з деякими організаціями	
2.	1.2.2. Організація щорічної спартакіади ОТГ (армрестлінг,	2018-2028	реалізовано		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	футбол, важка атлетика, легка атлетика, баскетбол, волейбол)				
3.	1.2.3. Створення молодіжного креативного центру «Софія DIY»	2018	реалізовано		
4.	1.2.4. Створення КЗ «Спортивно молодіжний арт-простір «Софія DIY»»	2018-2019	Не реалізовано	Брак коштів	
5.	1.2.5. Створення філій молодіжного креативного центру «Софія DIY» в с. Гуляйполе та с. Миколаївка	2020-2028	Не реалізовано	Не приєднане Гуляйполе	
6.	1.2.6. Розвиток Софіївського Центру дитячої творчості	2019	реалізовано		
7.	1.2.7. Відкриття центру дитячого дозвілля «Гармонія» при Софіївському будинку культури	2020	Не реалізовано	Брак коштів	
8.	1.2.8. Створення творчого центру та клубу за інтересами в с. Гуляйполе	2021	Не реалізовано		Не приєднались
9.	1.2.9. Створення секції карате на базі Миколаївської ЗОШ	2018	Не реалізовано	Брак коштів	
10.	1.2.10. Створення клубу молодих батьків	2021	Не реалізовано	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

11.	1.2.11. Розвиток козацьких бойових мистецтв та облаштування молодіжного табору в с. Широке	2022	Не реалізовано	Брак коштів	
12.	1.2.12. Створення соціального молодіжного кафетерію «Подаруй чашку кави»	2020	Реалізовано на базі молодіжного центру		

Операційна ціль 1.3.: Покращення доступу до інформаційних технологій, які активують громадянські компетенції мешканців і мешканок

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	1.3.1. Створення інтернет-центру	2023	Не реалізовано	Немає бажаних	
2.	1.3.2. Забезпечення присутності Софіївської ОТГ у інтернет-просторі	2018	реалізовано		Створено сайт громади на платформі ДОСВІД
3.	1.3.3. Створення системи роботи зі зверненнями громадян засобами інтернет-технологій	2018	реалізовано		

Операційна ціль 1.4.: Створення умов для включення виключених груп мешканців та їх активної участі в житті громади

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
--	---------------------------	---	--	--	---

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

1.	1.4.1. Створення інклюзивно-ресурсного центру	2019	Не реалізовано	Брак коштів	
2.	1.4.2. Створення будинку для літніх та саодинок людей	2020-2021	реалізовано		
3.	1.4.3. Будівництво соціального житла для малозабезпечених верств населення, переселенців із зони АТО	2024-2026	планується	Пошук інвесторів	
4.	1.4.4. Щорічне проведення фестивалю між громадами Дніпропетровської області «Різдвяна Зірка»	2018-2028	реалізовано		Проводиться щорічно
5.	1.4.5. Щорічний фестиваль «Українського вареника» між культурними та освітніми закладами громади	2018-2028	реалізовано		
6.	1.4.6. Створення програми соціального захисту пенсіонерів та інвалідів	2018-2028	реалізовано		
7.	1.4.7. Створення програми зайнятості для інвалідів	2018-2028	реалізовано		
8.	1.4.8. Створення клубу пенсіонерів	2020	реалізовано		На базі КЗ Софіївська центральна бібліотека

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

9..	1.4.9. Створення центру соціальної допомоги		реалізовано		Створено відділ соціального захисту населення
10.	1.4.10. Створення соціальної їдальні		Не реалізовано	Брак коштів	
11.	1.4.11. Запровадження елементів гендерного бюджетування в управлінні громадою	2018-2026	Розпочато реалізацію та впровадження	Незацікавленість всіх спеціалістів	

Операційна ціль 1.5.: Формування культурної ідентичності

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	1.5.1. Капітальний ремонт пам'яток культури та історії на території Софіївської ОТГ	2019-2028	частково	Брак коштів	
2.	1.5.2. Ремонт та реставрація історичних пам'яток архітектури для розвитку туризму в селі Гуляйполе (створення туристичного маршруту)	2019-2023	Не реалізовано		Не об'єднані

Стратегічна ціль 2: Розвиток технічної інфраструктури та громадських послуг, що слугуватиме покращенню якості життя та сприятиме демографічному розвитку

Операційна ціль 2.1.: Поліпшення дорожньої інфраструктури і системи комунікаційних з'єднань в громаді

	Діяльність / захід	Запланований термін	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково;	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
--	---------------------------	----------------------------	--	--	---

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

		<i>реалізації (в стратегії)</i>	<i>на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>		
1.	2.1.1. Рейсове автобусне сполучення в межах об'єднаної територіальної громади	2018-2026	Не реалізовано	Брак коштів	
2.	2.1.2. Капітальний ремонт доріг на вулицях Незалежності, Южна, Шкільна в смт. Софіївка	2018	Частково реалізовано	Брак коштів	Реалізовано 50%
3.	2.1.3. Капітальний ремонт дороги на вулицях 236-ї Орловської дивізії, Київська, Восточна в смт. Софіївка	2019	Не реалізовано	Брак коштів	
4.	2.1.4. Капітальний ремонт дороги вулиці Жовтнева в смт. Софіївка	2020	реалізовано		
5.	2.1.5. Реконструкція дороги на вулиці Лесі Українки в смт. Софіївка	2021	Не реалізовано	Брак коштів	
6.	2.1.6. Капітальний ремонт дороги на вулиці Миру в смт. Софіївка	2022	Не реалізовано	Брак коштів	
7.	2.1.7. Капітальний ремонт дороги на вулиці Підгірна в смт. Софіївка	2023	Не реалізовано	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

8.	2.1.8. Капітальний ремонт дороги на вулиці Мальовнича в смт. Софіївка	2024	Не реалізовано	Брак коштів	
9.	2.1.9. Капітальний ремонт дороги на вулиці Квітнева в смт. Софіївка	2025	Не реалізовано	Брак коштів	
10.	2.1.10. Капітальний ремонт дороги на вулиці Кооперативна в с. Любимівка	2018	Не реалізовано	Брак коштів	
11.	2.1.11. Капітальний ремонт дороги на вулиці Комарова в с. Миколаївка	2018	<i>реалізовано</i>		
12.	2.1.12. Капітальний ремонт доріг на вулицях Квітнева, Степова, Набережна, Прогресівська в с. Миколаївка	2018-2028	Не реалізовано	Брак коштів	
13.	2.1.13. Капітальний ремонт дороги на вулиці Привокзальна в с. Лошкарівка	2018-2028	Не реалізовано	Брак коштів	
14.	2.1.14. Капітальний ремонт дороги на вулиці Миру в с. Володимирівка	2018-2028	Не реалізовано	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

15.	2.1.15. Капітальний ремонт дороги на вулиці Миру в с. Олександрівка	2018-2028	Не реалізовано	Брак коштів	
16.	2.1.16. Капітальний ремонт доріг на вулицях Центральна, Соборна, Нова, Слобідська, Шпільно, Спортивна, Нагірна, Набережна, Лугова, Медична, Злагоди, Вишнева в с. Гуляйполе	2018-2028	Не реалізовано	Брак коштів	Не об'єднані
17.	2.1.17. Капітальний ремонт доріг на вулицях Центральна, Корецького, Пасічна, Ветеранів, Молодіжна, Гагаріна, Врожайна, Степова в с. Малософіївка	2018-2028	Не реалізовано	Брак коштів	Не об'єднані
18.	2.1.18. Капітальний ремонт доріг на вулицях Центральна, Набережна в с. Благодатне	2018-2028	Не реалізовано	Брак коштів	Не об'єднані

Операційна ціль 2.2: Підвищення якості освіти шляхом покращення доступу до освіти та модернізації освітньої інфраструктури

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	2.2.1. Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі КЗ «Софіївська опорна загальноосвітня школа I-III	2018-2019	В процесі реалізації		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	ступенів» в смт. Софіївка, вул. Чкалова 1				
2.	2.2.2. Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого дошкільного навчального закладу №1 «Чайка», дитячого дошкільного навчального закладу №3 «Берізка» та дитячого дошкільного навчального закладу №2 «Ромашка» в смт. Софіївка	2018-2020	Не реалізовано	Брак коштів, зміна політичної влади	
3.	2.2.3. Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі КЗ «Софіївський центр творчості» в смт. Софіївка, вул. Шкільна 23	2018	реалізовано		
4.	2.2.4. Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ Вечірня школа в смт. Софіївка, вул. Шкільна 1	2020	Не реалізовано	Брак коштів	
5.	2.2.5. Капітальний ремонт покрівлі будівлі Запорізької філії КЗ «Софіївської опорної ЗОШ I-III ст.»	2020	Не реалізовано	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

6.	2.2.6. Капітальний ремонт покрівлі будівлі Софіївської філії КЗ «Софіївської опорної ЗОШ I-III ст..»	2021	реалізовано		
7.	2.2.7. Капітальний ремонт покрівлі будівлі Любимівської філії КЗ «Софіївської опорної ЗОШ I-III ст..»	2022	Не реалізовано	Брак коштів	
8.	2.2.8. Організація перевезення в школи дітей шкільними автобусами	2019	реалізовано		
9.	2.2.9. Створення гуртожитку інтернатного типу «Будинок школяра»	2020	Не реалізовано	Брак коштів	
10.	2.2.10. Реконструкція із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій шкільної котельні в с. Миколаївка	2020-2023	реалізовано		
11.	2.2.11. Переобладнання частини будівлі школи під ДНЗ в с. Миколаївка	2022	Не реалізовано	Брак коштів	Виготовляється ПКД
12.	2.2.12. Капітальний ремонт приміщення дитячого садка	2019	Не реалізовано		Не об'єднані

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	«Ромашка» в с.Гуляйполе, заміна системи опалення				
13.	2.2.13. Капітальний ремонт Малософіївського НВК в с. Малософіївка, заміна системи опалення	2020	Не реалізовано		Не об'єднані
14.	2.2.14. Капітальний ремонт Гуляйпільської СЗШ	2023	Не реалізовано		Не об'єднані
15.	2.2.15. Придбання сучасної комп'ютерної техніки для Гуляйпільської ЗОШ	2020	Не реалізовано		Не об'єднані
Операційна ціль 2.3.: Забезпечення сталого доступу до водних ресурсів для мешканців та впровадження екологічної системи водопостачання і каналізації					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	2.3.1. Створення резервного водоймища питної води	2025	Не реалізовано	Брак коштів	
2.	2.3.2. Капітальний ремонт водогону в селах Запорізьке, Любимівка, Широке	2025	частково	Брак коштів	Реалізовано у с Запорізьке
3.	2.3.3. Створення бюветів з чистою питною водою	2025	Не реалізовано	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

4.	2.3.4. Будівництво водогону в селах Українське, Малософіївка, Гуляйполе	2019-2028	Не реалізовано		Не об'єднані
5.	2.3.5. Будівництво підвідного водогону у с. Миколаївка, с. Володимирівка	2019-2028	Не реалізовано	Брак коштів	
6.	2.3.6. Ремонт каналізаційних колекторів у смт. Софіївка	2020-2022	Не реалізовано	Брак коштів	

Операційна ціль 2.4.: Створення системи управління відходами

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	2.4.1. Створити систему збору, сортування та утилізації твердих побутових відходів	2025	частково	Брак коштів	Придбано прес та місце для збору сортованого сміття. Проведено агітаційне рекламу з населенням щодо сортування сміття
2.	2.4.2. Будівництво сміттепереробного заводу	2026	Не реалізовано	Брак коштів	Проект не є реальним для громади
3.	2.4.3. Очищення посадок та лісосмуг від побутового сміття	2025	Не реалізовано	Проблеми із законодавчою базою	Лісопосадки не є власністю громади

Операційна ціль 2.5.: Впровадження енергозберігаючих технологій у громадських об'єктах громади

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
--	---------------------------	---	--	--	---

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

1.	2.5.1. Модернізація системи вуличного освітлення по всій території Софіївської ОТГ	2018-2028	реалізовано		
2.	2.5.2. Будівництво сонячної електростанції	2020	Не реалізовано		
3.	2.5.3. Створення виробництва паливних пелет з відходів деревини, рослинництва	2020-2022	Не реалізовано	Брак коштів	
4.	2.5.4. Будівництво модульних котелень для опалення у всіх комунальних закладах Софіївської ОТГ	2020	частково	Брак коштів, відсутність інвесторів	
Операційна ціль 2.6.: Покращення громадської безпеки та обслуговування населення					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	2.6.1. Придбання рециклера для Софіївського комунального підприємства ЖЕК	2019	реалізовано		
2.	2.6.2. Придбання сучасної спеціалізованої комунальної техніки	2021	реалізовано		
3.	2.6.3. Капітальний ремонт будівлі Софіївської селищної	2019	реалізовано		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	ради в смт. Софіївка, вул. Шкільна 19				
4.	2.6.4. Реконструкція приміщення для Центру надання адміністративних послуг Софіївської ОТГ	2018	<i>В процесі реалізації</i>		
5.	2.6.5. Розробка перспективного плану забудови територій	2019	<i>Планується реалізувати до кінця 2020 року</i>		<i>Проект буде реалізовано за кошти інфраструктурної субвенції</i>
6.	2.6.6. Благоустрій центральної площі смт. Софіївка, вул. Незалежності	2020	Не реалізовано	Брак коштів	
7.	2.6.7. Реконструкція елементів благоустрою придорожньої зони в межах вул. Карпенка – пров. Больничний в смт Софіївка	2018	Не реалізовано	Брак коштів	
8.	2.6.8. Створення муніципальних пожежних команд		Не реалізовано	Брак коштів	
9.	2.6.9. Створення підрозділу контролю за надзвичайними ситуаціями з використанням безпілотних літальних апаратів	2019	Не реалізовано	Брак коштів	
10.	2.6.10. Створення мобільного підрозділу муніципальної поліції	2020	<i>реалізовано</i>		<i>Поліцейський офіцер громади</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

11.	2.6.11. Створення центру безпеки для забезпечення доступності послуг у сфері надання пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту громадян на території населених пунктів Софіївської селищної ОТГ	2020	Не реалізовано	Брак коштів	
12.	2.6.12. Створення системи оповіщення населення у випадках виникнення надзвичайних ситуацій	2019	Не реалізовано	Брак коштів	
13.	2.6.13. Ремонт приміщення центру безпеки в с. Миколаївка	2021	Не реалізовано	Брак коштів	
14.	2.6.14. Створення місцевої пожежної команди на території с. Гуляйполе	2023	Не реалізовано		Не об'єднані
15.	2.6.15. Створення притулку для бездомних тварин	2020	Не реалізовано	Брак коштів	
16.	2.6.16. Програма стерилізації бездомних тварин	2020	Не реалізовано	Брак коштів	

Стратегічна ціль 3.: Підвищення рівня охорони здоров'я мешканців і охорони навколишнього середовища

Операційна ціль 3.1.: Забезпечення доступу до сучасних послуг та інфраструктури охорони здоров'я

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	3.1.1. Ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій Софіївської районної лікарні та Софіївського районного центру первинної медико-санітарної допомоги	2020	Не реалізовано	<i>Об'єкт не належить до власності селищної ради</i>	
2.	3.1.2. Капітальний ремонт та обладнання сільських амбулаторій на території ОТГ	2020-2026	Не реалізовано	Брак коштів	
3.	3.1.3. Реконструкція приміщення під соціальне відділення денного перебування осіб з інвалідністю - дітей та дорослих	2025	Не реалізовано	Брак коштів	
4.	3.1.4. Капітальний ремонт будівлі амбулаторії в с. Миколаївка	2024	<i>Планується реалізація до кінця 2020 року</i>	<i>За кошти державного бюджету</i>	
5.	3.1.5. Капітальний ремонт ФАП в с. Малософіївка, придбання нового медичного обладнання	2019	Не реалізовано		Не об'єднані
6.	3.1.6. Капітальний ремонт приміщення Гуляйпільської амбулаторії сімейної медицини, забезпечення лабораторії та	2022	Не реалізовано		Не об'єднані

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	стоматологічного кабінету новим обладнанням				
7.	3.1.7. Створення медико-аптечного пункту в с. Братське	2021	Не реалізовано	Брак коштів	
8.	3.1.8. Будівництво, реконструкція, придбання соціального житла для молодих лікарів	2020-2026	Не реалізовано	Брак коштів	
Операційна ціль 3.2.: Впровадження програм профілактики та охорони здоров'я мешканців і мешканок					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	3.2.1. Програма фінансової підтримки хворих на туберкульоз	2019-2028	реалізовано		
2.	3.2.2. Програма створення системи контролю поширення захворюваності на туберкульоз	2019-2028	реалізовано		
3.	3.2.3. Програма імунопрофілактики (вакцинації) всіх верств населення ОТГ	2019-2028	реалізовано		
4.	3.2.4. Придбання нового медичного обладнання для Софіївської районної лікарні та Софіївського районного центру		Не реалізовано	Об'єкт не належить до власності селищної ради	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	первинної медико-санітарної допомоги				
Операційна ціль 3.3.: Підвищення обізнаності мешканців, пов'язаної з протидією деградації і руйнуванню навколишнього природного середовища					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	3.3.1. Створення мапи забруднення ґрунтів та підземних вод на території об'єднаної громади	2019	Не реалізовано	Брак коштів	
2.	3.3.2. Програма підвищення екологічної свідомості мешканців та популяризації здорового способу життя	2018-2028	реалізовано		
Стратегічна ціль 4.: Прискорення економічного розвитку шляхом створення умов для розвитку сучасного підприємництва на основі місцевих ресурсів					
Операційна ціль 4.1.: Створення системи та інфраструктури, яка сприяє розвитку підприємництва					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	4.1.1. Підготовка об'єктів для залучення інвестицій	2018-2027	В процесі реалізації	Відсутність інформаційної бази	Створено декілька анкет грінфілд та браунфілд

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

2.	4.1.2. Інформування потенційних інвесторів щодо інвестиційних можливостей громади	2018-2027	реалізовано	Сайт громади	
3.	4.1.3. Інформаційна підтримка індивідуальних виробників сільськогосподарської продукції	2018-2027	Не реалізовано	Відсутність комунікації	
4.	4.1.4. Будівництво елеватора	2021	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
5.	4.1.5. Створення центру обслуговування аграріїв	2020	Не реалізовано	Брак коштів	
6.	4.1.6. Створення мережі малих підприємств з надання комунально-побутових послуг «Чоловік на годину»	2025	Не реалізовано	Брак коштів	
7.	4.1.7. Створення оптово-роздрібного комунального ринку на території Софіївської ОТГ	2019-2020	Не реалізовано	Брак коштів	
8.	4.1.8. Створення столярного цеху	2022	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
9.	4.1.9. Розробка родовища червоної глини зі створенням виробництва цегли, черепиці та інших виробів з глини	2025	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
10.	4.1.10. Створення молочно-товарного господарства у складі ферми з вирощування великої	2021	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	рогатої худоби, пункту прийому молочної сировини від населення та міні-заводу з виробництва молочної продукції				
11.	4.1.11. Облаштування торгівельного ринку в с. Малософіївка	2022	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
12.	4.1.12. Облаштування ринку для реалізації сільгосппродукції в с. Запорізьке	2021	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
13.	4.1.13. Проведення щорічних ярмарків продукції Софіївської ОТГ у м. Кривий Ріг	2018-2027	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
Операційна ціль 4.2.: Підвищення інвестиційної привабливості громади					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	4.2.1. Участь у різних семінарах, конференціях, форумах для висвітлення інвестиційної привабливості громади	2018-2027	реалізовано		Постійна участь
2.	4.2.2. Створення кооперативу по ремонту та пошиттю одягу	2020	Не реалізовано	Відсутність зацікавлених сторін, законодавча база	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

3.	4.2.3. Будівництво мотелю та зони відпочинку для далекобійників	2023-2025	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
4.	4.2.4. Будівництво АЗС, СТО, кафе	2023-2025	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	

Стратегічна ціль 5.: Зростання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та доходів мешканців сільських територій

Операційна ціль 5.1.: Створення сприятливих умов для розвитку суб'єктів господарювання на основі туристичних переваг громади

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	5.1.1. Реконструкція колишньої панської садиби під туристичний готель в с. Гуляйполе	2026	Не реалізовано	Брак коштів	
2.	5.1.2. Розробка туристичних маршрутів на території с.Гуляйполе та с.Миколаївка	Створено велосипедні та пішохідні маршрути для шанувальників зеленого туризму.	Не реалізовано	Брак коштів	
3.	5.1.3. Розвиток зеленого туризму в с. Братське	Створено велосипедні та пішохідні маршрути для шанувальників	Не реалізовано	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

		зеленого туризму.			
4.	5.1.4. Створення кінно-спортивної бази	2025	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
5.	5.1.5. Розробка туристичного маршруту до Бульбиної Балки (останній зимівник козаків)	2024	реалізовано		
Операційна ціль 5.2.: Створення нових робочих місць для людей, виключених внаслідок слабкого розвитку місцевої переробної промисловості та виробництва					
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано	Виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	5.2.1. Створення підприємства з переробки продукції сільськогосподарського виробництва	2019-2020	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
2.	5.2.2. Організація господарств з вирощування та переробки продукції птахівництва	2020	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
3.	5.2.3 Підтримка і розвиток Бджільництва	2019	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
4.	5.2.4. Створення комунального рибного господарства	2020	В процесі реалізації		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

5.	5.2.5. Створення спеціалізованих господарств з вирощування овочевих культур	2021	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
6.	5.2.6. Створення умов для вирощування, переробки та збуту технічних культур	2022	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
7.	5.2.7. Створення умов для розвитку садівництва	2022	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
8.	5.2.8. Створення підприємства з виробництва готової молочної продукції	2022	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

2. Стан реалізації стратегічних проектів (розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів):

<p>Операційна ціль 1.1. Удосконалення інфраструктури для розвитку спорту та культури Операційна ціль 1.2. Підтримка активності мешканців і мешканок в особистому розвитку Операційна ціль 1.4. Створення умов для включення виключених груп мешканців та їх активної участі в житті громади Операційна ціль 2.1. Поліпшення дорожньої інфраструктури і системи комунікаційних з'єднань в громаді Операційна ціль 2.2. Підвищення якості освіти шляхом покращення доступу до освіти та модернізації освітньої інфраструктури Операційна ціль 2.3. Забезпечення сталого доступу до водних ресурсів для мешканців та впровадження екологічної системи водопостачання і каналізації Операційна ціль 2.4. Створення системи управління відходами Операційна ціль 2.6. Покращення громадської безпеки та обслуговування населення Операційна ціль 3.1. Забезпечення доступу до сучасних послуг та інфраструктури охорони здоров'я Операційна ціль 3.2. Впровадження програм профілактики та охорони здоров'я мешканців і мешканок Операційна ціль 3.3. Підвищення обізнаності мешканців, пов'язаної з протидією деградації і руйнуванню навколишнього природного середовища Операційна ціль 4.1. Створення системи та інфраструктури, яка сприяє розвитку підприємництва Операційна ціль 5.2. Створення нових робочих місць для людей, виключених внаслідок слабого розвитку місцевої переробної промисловості та виробництва</p>				
	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	1.1.10. Встановлення сучасної системи опалення в сільських закладах культури	Частково реалізовано	Брак коштів	
2.	1.1.19. Будівництво культурно-духовного та спортивно-розважального комплексу	Не реалізовано	Брак коштів	Об'єкт віднесено до інвестиційного
3.	1.2.1. Розвиток громадських організацій	Реалізовано частково	Відсутня комунікація з деякими організаціями	
4.	1.2.3. Створення молодіжного креативного центру «Софія DIY»*	<i>реалізовано</i>		
5.	1.4.1. Створення інклюзивно-ресурсного центру	Не реалізовано	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

6.	1.4.4. Будівництво соціального житла для малозабезпечених верств населення, переселенців із зони АТО	планується	Пошук інвесторів	
7.	1.4.10. Створення центру соціальної допомоги	Не реалізовано	Брак коштів	
8.	2.1.1. Рейсове автобусне сполучення в межах об'єднаної територіальної громади	Не реалізовано	Брак коштів	
9.	2.1.2. Капітальний ремонт доріг на вулицях Незалежності, Южна, Шкільна в смт. Софіївка	Частково реалізовано	Брак коштів	Реалізовано 50%
10.	2.2.1. Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі КЗ «Софіївська опорна загальноосвітня школа I-III ступенів» в смт. Софіївка, вул. Чкалова 1*	<i>В процесі реалізації</i>		
11.	2.2.3. Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі КЗ «Софіївський центр творчості» в смт. Софіївка, вул. Шкільна 23*	<i>реалізовано</i>		
12.	2.3.4. Будівництво водогону в селах Українське, Малософіївка, Гуляйполе	Не реалізовано		Не об'єднані
13.	2.4.2. Будівництво сміттєпереробного заводу	Не реалізовано	Брак коштів	Проект не є реальним для громади
14.	2.6.3. Будівництво, реконструкція, придбання соціального житла для молодих лікарів	<i>Не реалізовано</i>	<i>Брак коштів</i>	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

15.	2.6.5. Розробка перспективного плану забудови територій	Планується реалізувати до кінця 2020 року		Проект буде реалізовано за кошти інфраструктурної субвенції
16.	2.6.11. Створення центру безпеки для забезпечення доступності послуг у сфері надання пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту громадян на території населених пунктів Софіївської селищної ОТГ	Не реалізовано	Брак коштів	
17.	3.1.1. Ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій Софіївської районної лікарні та Софіївського районного центру первинної медико-санітарної допомоги	Не реалізовано	Об'єкт не належить до власності селищної ради	
18.	3.1.2. Капітальний ремонт та обладнання сільських амбулаторій на території ОТГ	Не реалізовано	Брак коштів	
19.	3.2.1. Програма фінансової підтримки хворих на туберкульоз	<i>реалізовано</i>		
20.	3.2.3. Програма імунопрофілактики (вакцинації) всіх верств населення ОТГ	<i>реалізовано</i>		
21.	3.2.4. Придбання нового медичного обладнання для Софіївської районної лікарні та Софіївського районного центру первинної медико-санітарної допомоги	Не реалізовано	Об'єкт не належить до власності селищної ради	
22.	3.3.2. Програма підвищення екологічної свідомості мешканців та популяризації здорового способу життя	<i>реалізовано</i>		
23.	4.1.1. Підготовка об'єктів для залучення інвестицій	В процесі реалізації	Відсутність інформаційної бази	Створено декілька анкет грінфілд та браунфілд

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

24.	4.1.4. Будівництво елеватора	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
25.	4.1.7. Створення оптово-роздрібного комунального ринку на території Софіївської ОТГ	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
26.	4.1.10. Створення молочно-товарного господарства у складі ферми з вирощування великої рогатої худоби, пункту прийому молочної сировини від населення та заводу з виробництва молочної продукції	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
27.	5.2.1. Створення підприємства з переробки продукції сільськогосподарського виробництва	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
28.	5.2.2. Організація господарств з вирощування та переробки продукції птахівництва	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	
29.	5.2.4. Створення комунального рибного господарства	<i>В процесі реалізації</i>		
30.	5.2.5. Створення спеціалізованих господарств з вирощування овочевих культур	Не реалізовано	Відсутність інвесторів	

3. Заходи, заплановані на поточний рік (2020 р.):

Стратегічна ціль 1: Створення умов для зростання громадської активності мешканців, які виступатимуть рушієм внутрішньої суспільної інтеграції і розвитку людського капіталу

Операційна ціль 1.1.: Удосконалення інфраструктури для розвитку спорту та культури

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	1.1.1. Капітальне будівництво літньої естради, спортивного майданчика та зони відпочинку в смт. Софіївка	2018-2019	Планується до кінця 2020 року	так	ОДА, місцевий бюджет, програма DOBRE	Брак коштів	
2.	1.1.2. Створення велосипедних доріжок та місць паркування велосипедів	2020-2021	Не реалізується	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
3.	1.1.3. Створення загальнодоступних місць для зайняття спортом на території Софіївської ОТГ	2018-2020	Реалізовано частково	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
4.	1.1.4. Реконструкція незавершеного будівництва спортивного комплексу по вул. Карпенка 1В в смт.Софіївка	2019-2021	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	Відсутність інвестора

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

5.	1.1.5. Відкриття фітнес-клубу в смт. Софіївка	2019-2020	<i>реалізовано</i>	<i>ні</i>	<i>Приватні кошти</i>		
6.	1.1.6. Облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків в населених пунктах Софіївської ОТГ	2018-2019	<i>реалізовано</i>	<i>так</i>	<i>місцевий бюджет, програма ДОБРЕ</i>		
7.	1.1.7. Будівництво спортивного майданчика в с. Гуляйполе	2018-2023	<i>Не реалізовано</i>	<i>ні</i>		<i>Не об'єднані</i>	
8.	1.1.8. Будівництво футбольного поля на території Миколаївської ЗОШ	2019-2025	<i>Не реалізовано</i>	<i>так</i>	<i>Державний бюджет, місцевий бюджет</i>	<i>Проблеми із законодавчою базою</i>	
9.	1.1.9. Облаштування спортивного майданчика в с. Миколаївка	2020	<i>реалізовано</i>	<i>так</i>	<i>місцевий бюджет</i>		
10.	1.1.10. Встановлення сучасної системи опалення в сільських закладах культури	2019-2026	<i>Частково реалізовано</i>	<i>так</i>	<i>місцевий бюджет</i>	<i>Брак коштів</i>	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

11.	1.1.11. Створення літнього табору спорту та відпочинку для дітей Софіївської ОТГ	2020-2028	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
12.	1.1.12. Капітальний ремонт покрівлі будівлі Софіївської бібліотеки в смт.Софіївка	2018-2021	реалізовано	ні	Кошти інвестора		
13.	1.1.13. Капітальний ремонт покрівлі будівлі бібліотеки в с.Петрове	2018-2022	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
14.	1.1.14. Капітальний ремонт покрівлі будівлі бібліотеки в с.Любимівка	2018-2023	реалізовано	так	Місцевий бюджет, субвенція		
15.	1.1.15. Капітальний ремонт покрівлі будівлі сільського клубу №1 у смт. Софіївка, вул. Центральна ба	2018-2024	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
16.	1.1.16. Капітальний ремонт покрівлі будівлі сільського клубу №2 у смт. Софіївка, вул. Каштанова	2018-2025	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

17.	1.1.17. Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі сільського клубу в с.Любимівка, вул. Кооперативна,1	2018-2026	реалізовано	так	Місцевий бюджет, субвенція		
18.	1.1.18. Капітальний ремонт сільських будинків культури в с. Гуляйполе, с. Малософіївка та придбання сучасного музичного обладнання	2018-2021	Не реалізовано	ні		Не об'єднані	
19.	1.1.19. Будівництво культурно-духовного та спортивно-розважального комплексу	2020-2022	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
20.	1.1.20. Реконструкція будинку культури в с. Миколаївка	2018-2022	Не реалізовано	<i>так</i>	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
21.	1.1.21. Проведення енергоефективних заходів з використанням	2019-2022	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	енергозберігаючих технологій по всіх будівлях культури Софіївської ОТГ						
22.	1.1.22. Будівництво ролердрому для дітей та молоді	2020	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
23.	1.1.23. Облаштування дитячих майданчиків у сільській місцевості ОТГ	2018-2020	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
Операційна ціль 1.2.: Підтримка активності мешканців і мешканок в особистому розвитку							
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	1.2.1. Розвиток громадських організацій	2018-2026	Реалізовано частково	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Відсутня комунікація з деякими організаціями	
2.	1.2.2. Організація щорічної спартакіади ОТГ (армрестлінг, футбол, важка атлетика, легка	2018-2028	реалізовано	так	місцевий бюджет		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	атлетика, баскетбол, волейбол)						
3.	1.2.3. Створення молодіжного креативного центру «Софія DIY»	2018	<i>реалізовано</i>	<i>так</i>	<i>місцевий бюджет, програма ДОБРЕ</i>		
4.	1.2.4. Створення КЗ «Спортивно молодіжний арт-простір «Софія DIY»»	2018-2019	<i>Не реалізовано</i>	<i>ні</i>	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
5.	1.2.5. Створення філій молодіжного креативного центру «Софія DIY» в с. Гуляйполе та с. Миколаївка	2020-2028	Не реалізовано	ні	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
6.	1.2.6. Розвиток Софіївського Центру дитячої творчості	2019	<i>реалізовано</i>	<i>так</i>	місцевий бюджет, субвенція		
7.	1.2.7. Відкриття центру дитячого дозвілля «Гармонія» при Софіївському будинку культури	2020	Не реалізовано	ні	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

8.	1.2.8. Створення творчого центру та клубу за інтересами в с. Гуляйполе	2021	Не реалізовано	ні	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
9.	1.2.9. Створення секції карате на базі Миколаївської ЗОШ	2018	Не реалізовано	ні	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
10.	1.2.10. Створення клубу молодих батьків	2021	Не реалізовано	ні	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
11.	1.2.11. Розвиток козацьких бойових мистецтв та облаштування молодіжного табору в с. Широке	2022	Не реалізовано	ні	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
12.	1.2.12. Створення соціального молодіжного кафетерію «Подаруй чашку кави»	2020	реалізовано	ні	Молодіжна рада		Створено на базі молодіжного центру

Операційна ціль 1.3.: Покращення доступу до інформаційних технологій, які активують громадянські компетенції мешканців і мешканок

<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</i>	<i>Включено до бюджету: (так/ні)</i>	<i>Джерело фінансування</i>	<i>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
---------------------------	---	---	--------------------------------------	-----------------------------	--	---

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

1.	1.3.1. Створення інтернет-центру	2023	Не реалізовано	ні	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
2.	1.3.2. Забезпечення присутності Софіївської ОТГ у інтернет-просторі	2018	реалізовано	ні	програма ДОБРЕ		
3.	1.3.3. Створення системи роботи зі зверненнями громадян засобами інтернет-технологій	2018	реалізовано	ні	програма ДОБРЕ		

Операційна ціль 1.4.: Створення умов для включення виключених груп мешканців та їх активної участі в житті громади

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	1.4.1. Створення інклюзивно-ресурсного центру	2019	Не реалізовано	ні	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
2.	1.4.2. Створення будинку для літніх та одиноких людей	2020-2021	реалізовано	так	місцевий бюджет	Міжмуніципальне співробітництво	
3.	1.4.3. Будівництво соціального житла для малозабезпечених верств населення,	2024-2026	Не реалізовано	ні	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	переселенців із зони АТО						
4.	1.4.4. Щорічне проведення фестивалю між громадами Дніпропетровської області «Різдвяна Зірка»	2018-2028	<i>реалізовано</i>	<i>так</i>	місцевий бюджет		
5.	1.4.5. Щорічний фестиваль «Українського вареника» між культурними та освітніми закладами громади	2018-2028	реалізовано	так	<i>спонсори</i>		
6.	1.4.6. Створення програми соціального захисту пенсіонерів та інвалідів	2018-2028	реалізовано	так	місцевий бюджет		
7.	1.4.7. Створення програми зайнятості для інвалідів	2018-2028	реалізовано	так	місцевий бюджет		
8.	1.4.8. Створення клубу пенсіонерів	2020	<i>реалізовано</i>	<i>так</i>	<i>Грантовімі кошти</i>		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

9.	1.4.9. Створення центру соціальної допомоги		<i>реалізовано</i>	так	місцевий бюджет		
10.	1.4.10. Створення соціальної їдальні		Не реалізовано	ні	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
11.	1.4.11. Запровадження елементів гендерного бюджетування в управлінні громадою	2018-2026	<i>частково</i>	<i>ні</i>	-		
Операційна ціль 1.5.: Формування культурної ідентичності							
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	1.5.1. Капітальний ремонт пам'яток культури та історії на території Софіївської ОТГ	2019-2028	<i>частково</i>	<i>так</i>	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
2.	1.5.2. Ремонт та реставрація історичних пам'яток архітектури для розвитку туризму в селі Гуляйполе (створення	2019-2023	<i>частково</i>	<i>так</i>	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	туристичного маршруту)						
Стратегічна ціль 2: Розвиток технічної інфраструктури та громадських послуг, що слугуватиме покращенню якості життя та сприятиме демографічному розвитку							
Операційна ціль 2.1.: Поліпшення дорожньої інфраструктури і системи комунікаційних з'єднань в громаді							
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	2.1.1. Рейсове автобусне сполучення в межах об'єднаної територіальної громади	2018-2026	Не реалізовано	ні	місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
2.	2.1.2. Капітальний ремонт доріг на вулицях Незалежності, Южна, Шкільна в смт. Софіївка	2018	Частково реалізовано	так	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
3.	2.1.3. Капітальний ремонт дороги на вулицях 236-ї Орловської дивізії, Київська, Восточна в смт. Софіївка	2019	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

4.	2.1.4. Капітальний ремонт дороги вулиці Жовтнева в смт. Софіївка	2020	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
5.	2.1.5. Реконструкція дороги на вулиці Лесі Українки в смт. Софіївка	2021	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
6.	2.1.6. Капітальний ремонт дороги на вулиці Миру в смт. Софіївка	2022	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
7.	2.1.7. Капітальний ремонт дороги на вулиці Підгірна в смт. Софіївка	2023	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
8.	2.1.8. Капітальний ремонт дороги на вулиці Мальовнича в смт. Софіївка	2024	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
9.	2.1.9. Капітальний ремонт дороги на вулиці Квітнева в смт. Софіївка	2025	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

10.	2.1.10. Капітальний ремонт дороги на вулиці Кооперативна в с. Любимівка	2018	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
11.	2.1.11. Капітальний ремонт дороги на вулиці Комарова в с. Миколаївка	2018	<i>реалізовано</i>				
12.	2.1.12. Капітальний ремонт доріг на вулицях Квітнева, Степова, Набережна, Прогресівська в с. Миколаївка	2018-2028	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
13.	2.1.13. Капітальний ремонт дороги на вулиці Привокзальна в с. Лошкарівка	2018-2028	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
14.	2.1.14. Капітальний ремонт дороги на вулиці Миру в с. Володимирівка	2018-2028	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
15.	2.1.15. Капітальний ремонт дороги на вулиці Миру в с. Олександрівка	2018-2028	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

16.	2.1.16. Капітальний ремонт доріг на вулицях Центральна, Соборна, Нова, Слобідська, Шпільно, Спортивна, Нагірна, Набережна, Лугова, Медична, Злагоди, Вишнева в с. Гуляйполе	2018-2028	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
17.	2.1.17. Капітальний ремонт доріг на вулицях Центральна, Корецького, Пасічна, Ветеранів, Молодіжна, Гагаріна, Врожайна, Степова в с. Малософіївка	2018-2028	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
18.	2.1.18. Капітальний ремонт доріг на вулицях Центральна, Набережна в с. Благодатне	2018-2028	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Операційна ціль 2.2.: Підвищення якості освіти шляхом покращення доступу до освіти та модернізації освітньої інфраструктури

<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується;</i>	<i>Включено до бюджету: (так/ні)</i>	<i>Джерело фінансування</i>	<i>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
---------------------------	---	--	--------------------------------------	-----------------------------	--	---

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<i>не реалізовано/не реалізується</i>				
1.	2.2.1. Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі КЗ «Софіївська опорна загальноосвітня школа I-III ступенів» в смт. Софіївка, вул. Чкалова 1	2018-2019	<i>частково</i>	<i>ні</i>	<i>ОДА, місцевий бюджет</i>	<i>Зміна влади</i>	
2.	2.2.2. Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого дошкільного навчального закладу №1 «Чайка», дитячого дошкільного навчального закладу №3 «Берізка» та дитячого дошкільного навчального закладу №2 «Ромашка» в смт. Софіївка	2018-2020	Не реалізовано	<i>ні</i>	<i>ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти</i>	<i>Брак коштів, зміна політичної влади</i>	
3.	2.2.3. Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих	2018	<i>реалізовано</i>				

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	технологій будівлі КЗ «Софіївський центр творчості» в смт. Софіївка, вул. Шкільна 23						
4.	2.2.4. Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ Вечірня школа в смт. Софіївка, вул. Шкільна 1	2020	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
5.	2.2.5. Капітальний ремонт покрівлі будівлі Запорізької філії КЗ «Софіївської опорної ЗОШ I-III ст.»	2020	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
6.	2.2.6. Капітальний ремонт покрівлі будівлі Софіївської філії КЗ «Софіївської опорної ЗОШ I-III ст..»	2021	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
7.	2.2.7. Капітальний ремонт покрівлі будівлі Любимівської філії КЗ «Софіївської опорної ЗОШ I-III ст..»	2022	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

8.	2.2.8. Організація перевезення в школи дітей шкільними автобусами	2019	реалізовано	так	місцевий бюджет		
9.	2.2.9. Створення гуртожитку інтернатного типу «Будинок школяра»	2020	місцевий бюджет	місцевий бюджет	місцевий бюджет		
10.	2.2.10. Реконструкція із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій шкільної котельні в с. Миколаївка	2020-2023	реалізовано	так	місцевий бюджет		
11.	2.2.11. Переобладнання частини будівлі школи під ДНЗ в с. Миколаївка	2022	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	Виготовлення ПКД
12.	2.2.12. Капітальний ремонт приміщення дитячого садка «Ромашка» в с. Гуляйполе, заміна системи опалення	2019	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

13.	2.2.13. Капітальний ремонт Малософіївського НВК в с. Малософіївка, заміна системи опалення	2020	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
14.	2.2.14. Капітальний ремонт Гуляйпільської СЗШ	2023	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
15.	2.2.15. Придбання сучасної комп'ютерної техніки для Гуляйпільської ЗОШ	2020	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Операційна ціль 2.3.: Забезпечення сталого доступу до водних ресурсів для мешканців та впровадження екологічної системи водопостачання і каналізації

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</i>	<i>Включено до бюджету: (так/ні)</i>	<i>Джерело фінансування</i>	<i>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	2.3.1. Створення резервного водоймища питної води	2025	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
2.	2.3.2. Капітальний ремонт водогону в	2025	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	селах Запорізьке, Любимівка, Широке						
3.	2.3.3. Створення бюветів з чистою питною водою	2025	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
4.	2.3.4. Будівництво водогону в селах Українське, Малософіївка, Гуляйполе	2019-2028	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
5.	2.3.5. Будівництво підвідного водогону у с. Миколаївка, с. Володимирівка	2019-2028	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
6.	2.3.6. Ремонт каналізаційних колекторів у смт. Софіївка	2020-2022	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Операційна ціль 2.4.: Створення системи управління відходами

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</i>	<i>Включено до бюджету: (так/ні)</i>	<i>Джерело фінансування</i>	<i>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
--	---------------------------	---	---	--------------------------------------	-----------------------------	--	---

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

1.	2.4.1. Створити систему збору, сортування та утилізації твердих побутових відходів	2025	частково	так	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	Придбано прес та місце для збору сортованого сміття. Проведено агітаційне рекламу з населенням щодо сортування сміття
2.	2.4.2. Будівництво сміттєпереробного заводу	2026	Не реалізовано	ні	ОДА, грантові, інвестиційні кошти	Брак коштів	Проект не є реальним для громади, недоцільний для громади
3.	2.4.3. Очищення посадок та лісосмуг від побутового сміття	2025	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
Операційна ціль 2.5.: Впровадження енергозберігаючих технологій у громадських об'єктах громади							
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	2.5.1. Модернізація системи вуличного освітлення по всій території Софіївської ОТГ	2018-2028	реалізовано				
2.	2.5.2. Будівництво сонячної електростанції	2020	Не реалізовано	ні	інвестиційні кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

3.	2.5.3. Створення виробництва паливних пелет з відходів деревини, рослинництва	2020-2022	Не реалізовано	ні	інвестиційні кошти	Брак коштів	
4.	2.5.4. Будівництво модульних котелень для опалення у всіх комунальних закладах Софіївської ОТГ	2020	Не реалізовано	ні	інвестиційні кошти	Брак коштів	
Операційна ціль 2.6.: Покращення громадської безпеки та обслуговування населення							
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	2.6.1. Придбання рециклера для Софіївського комунального підприємства ЖЕК	2019	реалізовано				
2.	2.6.2. Придбання сучасної спеціалізованої комунальної техніки	2021	реалізовано				

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

3.	2.6.3. Капітальний ремонт будівлі Софіївської селищної ради в смт. Софіївка, вул. Шкільна 19	2019	<i>реалізовано</i>				
4.	2.6.4. Реконструкція приміщення для Центру надання адміністративних послуг Софіївської ОТГ	2018	<i>В процесі</i>	<i>так</i>	<i>Місцевий бюджет</i>	<i>Брак коштів</i>	<i>Проект буде реалізовано до кінця 2020 року</i>
5.	2.6.5. Розробка перспективного плану забудови територій	2019	<i>Буде реалізовано</i>	<i>так</i>	<i>Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція</i>		<i>Проект буде реалізовано до кінця 2020 року</i>
6.	2.6.6. Благоустрій центральної площі смт. Софіївка, вул. Незалежності	2020	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
7.	2.6.7. Реконструкція елементів благоустрою придорожньої зони в межах вул. Карпенка – пров. Больничний в смт Софіївка	2018	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
8.	2.6.8. Створення муніципальних пожежних команд		Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

9.	2.6.9. Створення підрозділу контролю за надзвичайними ситуаціями з використанням безпілотних літальних апаратів	2019					
10.	2.6.10. Створення мобільного підрозділу муніципальної поліції	2020	<i>реалізовано</i>				
11.	2.6.11. Створення центру безпеки для забезпечення доступності послуг у сфері надання пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту громадян на території населених пунктів Софіївської селищної ОТГ	2020	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
12.	2.6.12. Створення системи оповіщення населення у випадках виникнення надзвичайних ситуацій	2019	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

13.	2.6.13. Ремонт приміщення центру безпеки в с. Миколаївка	2021	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
14.	2.6.14. Створення місцевої пожежної команди на території с. Гуляйполе	2023	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
15.	2.6.15. Створення притулку для бездомних тварин	2020	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
16.	2.6.16. Програма стерилізації бездомних тварин	2020	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Стратегічна ціль 3.: Підвищення рівня охорони здоров'я мешканців і охорони навколишнього середовища

Операційна ціль 3.1.: Забезпечення доступу до сучасних послуг та інфраструктури охорони здоров'я

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	3.1.1. Ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій Софіївської районної лікарні та	2020	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	Об'єкт не є власністю селищної ради

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	Софіївського районного центру первинної медико-санітарної допомоги						
2.	3.1.2. Капітальний ремонт та обладнання сільських амбулаторій на території ОТГ	2020-2026	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
3.	3.1.3. Реконструкція приміщення під соціальне відділення денного перебування осіб з інвалідністю - дітей та дорослих	2025	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
4.	3.1.4. Капітальний ремонт будівлі амбулаторії в с. Миколаївка	2024	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
5.	3.1.5. Капітальний ремонт ФАП в с. Малософіївка, придбання нового медичного обладнання	2019	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
6.	3.1.6. Капітальний ремонт приміщення Гуляйпільської	2022	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	амбулаторії сімейної медицини, забезпечення лабораторії та стоматологічного кабінету новим обладнанням						
7.	3.1.7. Створення медико-аптечного пункту в с. Братське	2021	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
8.	3.1.8. Будівництво, реконструкція, придбання соціального житла для молодих лікарів	2020-2026	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	
Операційна ціль 3.2.: Впровадження програм профілактики та охорони здоров'я мешканців і мешканок							
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	3.2.1. Програма фінансової підтримки хворих на туберкульоз	2019-2028	реалізовано				
2.	3.2.2. Програма створення системи	2019-2028	реалізовано				

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	контролю поширення захворюваності на туберкульоз						
3.	3.2.3. Програма імунопрофілактики (вакцинації) всіх верств населення ОТГ	2019-2028	<i>реалізовано</i>				
4.	3.2.4. Придбання нового медичного обладнання для Софіївської районної лікарні та Софіївського районного центру первинної медико-санітарної допомоги		Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	<i>Об'єкт не належить до власності селищної ради</i>
Операційна ціль 3.3.: Підвищення обізнаності мешканців, пов'язаної з протидією деградації і руйнуванню навколишнього природного середовища							
	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	3.3.1. Створення мапи забруднення ґрунтів та підземних вод на території об'єднаної громади	2019	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

2.	3.3.2. Програма підвищення екологічної свідомості мешканців та популяризації здорового способу життя	2018-2028	реалізовано				
----	--	-----------	-------------	--	--	--	--

Стратегічна ціль 4.: Прискорення економічного розвитку шляхом створення умов для розвитку сучасного підприємництва на основі місцевих ресурсів

Операційна ціль 4.1.: Створення системи та інфраструктури, яка сприяє розвитку підприємництва

	Діяльність / захід	Запланований термін реалізації (в стратегії)	Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується	Включено до бюджету: (так/ні)	Джерело фінансування	Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення	Додаткова інформація та зауваження
1.	4.1.1. Підготовка об'єктів для залучення інвестицій	2018-2027	В процесі реалізації	ні	Місцевий бюджет, грантові кошти	Відсутність інформаційної бази	Створено декілька анкет грінфілд та браунфілд
2.	4.1.2. Інформування потенційних інвесторів щодо інвестиційних можливостей громади	2018-2027	реалізовано	ні	грантові кошти		Сайт громади
3.	4.1.3. Інформаційна підтримка індивідуальних виробників	2018-2027	Не реалізовано	ні	ОДА, місцевий бюджет, грантові кошти	Відсутня комунікація	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	сільськогосподарської продукції						
4.	4.1.4. Будівництво елеватора	2021	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
5.	4.1.5. Створення центру обслуговування аграріїв	2020	Не реалізовано	ні	Місцевий бюджет, грантові кошти, Інвестиційні кошти	Брак коштів	
6.	4.1.6. Створення мережі малих підприємств з надання комунально-побутових послуг «Чоловік на годину»	2025	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
7.	4.1.7. Створення оптово-роздрібного комунального ринку на території Софіївської ОТГ	2019-2020	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
8.	4.1.8. Створення столярного цеху	2022	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
9.	4.1.9. Розробка родовища червоної глини зі створенням виробництва цегли,	2025	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	черепиці та інших виробів з глини						
10.	4.1.10. Створення молочно-товарного господарства у складі ферми з вирощування великої рогатої худоби, пункту прийому молочної сировини від населення та міні-заводу з виробництва молочної продукції	2021	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
11.	4.1.11. Облаштування торговельного ринку в с. Малософіївка	2022	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
12.	4.1.12. Облаштування ринку для реалізації сільгосппродукції в с. Запорізьке	2021	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
13.	4.1.13. Проведення щорічних ярмарків продукції Софіївської ОТГ у м. Кривий Ріг	2018-2027	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
Операційна ціль 4.2.: Підвищення інвестиційної привабливості громади							

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</i>	<i>Включено до бюджету: (так/ні)</i>	<i>Джерело фінансування</i>	<i>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	4.2.1. Участь у різних семінарах, конференціях, форумах для висвітлення інвестиційної привабливості громади	2018-2027	<i>постійно</i>		<i>Грантові кошти</i>		
2.	4.2.2. Створення кооперативу по ремонту та пошиттю одягу	2020	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
3.	4.2.3. Будівництво мотелю та зони відпочинку для далекобійників	2023-2025	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
4.	4.2.4. Будівництво АЗС, СТО, кафе	2023-2025	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
Стратегічна ціль 5.: Зростання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та доходів мешканців сільських територій							
Операційна ціль 5.1.: Створення сприятливих умов для розвитку суб'єктів господарювання на основі туристичних переваг громади							
	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін</i>	<i>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково</i>	<i>Включено до</i>	<i>Джерело фінансування</i>	<i>Очікувані або виявлені проблеми</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

		<i>реалізації (в стратегії)</i>	<i>реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</i>	<i>бюджету: (так/ні)</i>		<i>та способи їх вирішення</i>	
1.	5.1.1. Реконструкція колишньої панської садиби під туристичний готель в с. Гуляйполе	2026	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
2.	5.1.2. Розробка туристичних маршрутів на території с.Гуляйполе та с.Миколаївка	Створено велосипедні та пішохідні маршрути для шанувальників зеленого туризму.	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
3.	5.1.3. Розвиток зеленого туризму в с. Братське	Створено велосипедні та пішохідні маршрути для шанувальників зеленого туризму.	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
4.	5.1.4. Створення кінно-спортивної бази	2025	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
5.	5.1.5. Розробка туристичного маршруту до Бульбиної Балки	2024	<i>реалізовано</i>				<i>Маршрут розроблено центром творчості</i>

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	(останній зимівник козаків)						
Операційна ціль 5.2.: Створення нових робочих місць для людей, виключених внаслідок слабого розвитку місцевої переробної промисловості та виробництва							
	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</i>	<i>Включено до бюджету: (так/ні)</i>	<i>Джерело фінансування</i>	<i>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	5.2.1. Створення підприємства з переробки продукції сільськогосподарського виробництва	2019-2020	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
2.	5.2.2. Організація господарств з вирощування та переробки продукції птахівництва	2020	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
3.	5.2.3 Підтримка і розвиток Бджільництва	2019	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
4.	5.2.4. Створення комунального рибного господарства	2020	<i>В процесі реалізації</i>	<i>так</i>	<i>Грантові та інвестиційні кошти</i>	<i>Брак коштів</i>	<i>Проект МЕР</i>
5.	5.2.5. Створення спеціалізованих	2021	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	господарств з вирощування овочевих культур						
6.	5.2.6. Створення умов для вирощування, переробки та збуту технічних культур	2022	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
7.	5.2.7. Створення умов для розвитку садівництва	2022	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	
8.	5.2.8. Створення підприємства з виробництва готової молочної продукції	2022	Не реалізовано	ні	Інвестиційні кошти	Брак коштів	

4. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії.

Проекти, які зазначені в стратегії розвитку потребують перегляду. Деякі проекти на сьогоднішній день є недоцільними для бюджету громади.

Інші коментарі:

.....

.....

.....



Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

5. Система впровадження, моніторингу і актуалізації Стратегії в громаді:

A) Чи було офіційно створено Групу з впровадження Стратегії?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення/розпорядження.

B) Якщо Групу з впровадження Стратегії було створено, то чи було підготовлено і затверджено регламент її роботи?

Відповідь (так/ні): регламент відсутній, група збирається за необхідності. Кожного члена повідомляють особисто по телефону із зазначенням дати, місця та часу проведення

Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження.

C) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо зазначити дати засідань та коротко описати учасників:

Дата засідання 02.12.2019; Учасники: члени робочої групи стратегії розвитку Софіївської ОТГ.

D) Чи засідання Групи з впровадження Стратегії були запротокольовані?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо додати протоколи засідання або інші документи, які є результатами роботи – наприклад, звіти, висновки і т.і.
Протокол додається.

E) Чи було проведено актуалізацію документу Стратегії?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії

Рішення на сайті за посиланням: <https://sofotg.gov.ua/documents/ck4nt6vm865bf0742idc51w4y>

F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо вказати, як саме було здійснено інформування мешканців громади.

Мешканців поінформовано на сайті громади sofotg.gov.ua 02.03.2020 року.