

**Звіт**  
**з реалізації Плану покращення послуги утримання та ремонту комунальних доріг та тротуарів**  
**на 2018-2023 роки**

Станом на: 01.06.2020 року

<b>Стан виконання плану дій</b>								
<b>Короткострокові проекти</b>								
<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в плані)</b>	<b>Стан реалізації: повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</b>	<b>Грантові кошти тис.грн.</b>	<b>Селищний бюджет тис.грн.</b>	<b>Внесок від мешканців громади тис.грн.</b>	<b>Індикатори</b>		<b>Примітки</b>
						<b>Кількісний показник виконання</b>	<b>Якісний показник виконання</b>	
Модернізація КП «Софіївське». Придбання обладнання для обслуговування доріг та тротуарів із подальшим реформування комунального підприємства.	2018-2019	<i>Проект реалізовано</i>	1250,8	94,8	Приватний підприємець подарував КП газель, яку використовують додатково для збору сміття.	20 одиниць техніки	<i>Комунальне підприємство має змогу надавати більш якісні послуги з прибирання тротуарів та майданчиків на яких розміщено сміттеві баки</i>	
Створення системи відеоспостереження.	2018-2019	<i>Проект подано на обласний конкурс</i>						<i>Селищна рада чекає на результати конкурсу</i>
Визначити правила/взаємовідносини з великими	2019	<i>Проект в процесі розробки. Підприємство «Виробник +» припинило діяльність.</i>	-			-	-	-

промисловими об'єктами, що знаходяться в межах центрального населеного пункту (ТОВ «Санойлтрейд», ТОВ «ДАНСА» бувший «Комбікормовий», ТОВ «Виробник +»).								
Пропаганда безпеки руху (білборди, флаєри, інтерактивні ігри, конкурси на кращу вулицю).	2018-2023	<i>Відділом освіти постійно проводиться серед дітей агітація безпеки руху та правил поведження на дорозі</i>	-			<i>720 школярів отримали роз'яснення від поліцейського офіцера громади щодо поведінки на дорозі під час проведення літніх канікул</i>	<i>Проведено онлайн урок з правил дорожнього руху та дотримання безпеки на дорозі.</i>	<i>Якісний показник взято зі слів вчителів та офіцера громади.</i>
Розробка карти дорожніх знаків ОТГ та схеми розмітки доріг.	2019-2020	<i>Планується затвердити в поточному році</i>	-			-	-	<i>Проведено робочу нараду із службою автомобільних доріг щодо розробки карти дорожніх знаків на території ОТГ</i>
<b>Середньострокові проекти</b>								
Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Степовій в смт Софіївка	2019	<i>реалізовано</i>	<i>256,0</i>	<i>288,0</i>	<i>Волонтерський внесок квіти, дерева</i>	<i>457 м.кв</i>	<i>Гарно облаштовані тротуари, безпечні та</i>	

Софіївського району Дніпропетровської області							зручні для пішоходів	
Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Поштовій в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області	2019	реалізовано	303,5	341,5	Волонтерський внесок квіти, дерева	542 м.кв	Гарно облаштовані тротуари, безпечні та зручні для пішоходів	
Капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Больничній (в межах від стадіону до ж/б №35) в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області	2019	реалізовано	420,6	471,2	Волонтерський внесок квіти, дерева	751 м.кв	Гарно облаштовані тротуари, безпечні та зручні для пішоходів	
Будівництво тротуару в с Запорізьке між сільським клубом та школою.	2019	не реалізовано						Проект буде реалізовано у 2021 році через брак бюджетних коштів
Будівництво тротуару в с Петрове по вул. Центральна від магазину «Продтовари» до ДНЗ «Сонечко»	2019	не реалізовано						Проект буде реалізовано у 2021 році через брак бюджетних коштів
Будівництво тротуару в с Любимівка біля школи.	2020	не реалізовано						Проект буде реалізовано у 2021 році через брак бюджетних коштів

Будівництво тротуару від магазину «Новинка» до вул. Криворізька.	2020	<i>не реалізовано</i>							<i>Проект буде реалізовано у 2021 році через брак бюджетних коштів</i>
<b><i>Довгострокові проекти</i></b>									
Ремонт «другої об'їзної» дороги.	2021-2023								
Капітальний ремонт дороги по вул. Степова.	2021								
Капітальний ремонт 23 дороги по с. Запорізьке, с. Братське.	2021-2023								